

Số: /BC-CĐSL

Sơn La, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ tháng 01 đến 24/11/2025

(Phục vụ Đoàn Giám sát theo TB 1830/TB-SNNMT ngày 21/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện Thông báo số 1830/TB-SNNMT ngày 21/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Về việc giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025.

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện. Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ tháng 01 đến 24/11/2025, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình

a) Đánh giá công tác kiện toàn Ban chỉ đạo

Công tác kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đảm bảo thực hiện tốt công tác điều hành Chương trình.

b) Đánh giá tình hình chỉ đạo của Ban chỉ đạo

Nhà trường đã phân công nhiệm vụ các đơn vị chức năng tại Báo cáo số 141/BC-CĐSL ngày 13/7/2022; Nghị quyết của Hội đồng trường số 12/NQ-HĐT ngày 01/8/2022. Cụ thể:

- Phòng Kế hoạch Tài chính theo dõi, tổng hợp, báo cáo các nội dung Tiêu dự án 1, Dự án 4: Phát triển GDNV việc làm bền vững thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

- Ban Giám hiệu chỉ đạo trực tiếp nội dung công việc cụ thể tại các cuộc họp giao ban hàng tháng.

c) Đánh giá mức độ đầy đủ, kịp thời của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Về các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, nhà trường đánh giá các văn bản hướng dẫn cụ thể, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Công tác quản lý thực hiện Chương trình

a) Công tác phối hợp giữa các bộ ngành, sở ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình: Công tác phối hợp đảm bảo thường xuyên, hiệu quả, đúng quy định.

b) Thực hiện công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá: UBND Tỉnh, các Sở Ban ngành thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra và giám sát đánh giá.

- Theo Kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 01/10/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La; Thanh tra tỉnh yêu cầu Nhà trường giảm trừ trong thanh toán số tiền 13.014.235 đồng, đối với Gói thầu số 12 thi công xây dựng và cải tạo thuộc Dự án đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn.

Đến tháng 11/2024, Nhà trường đã hoàn thành việc khắc phục theo đúng Kết luận Thanh tra đã chỉ ra.

- Thực hiện Kết luận số 71/KL-TTr ngày 31/10/2025 của Chánh Thanh tra Tỉnh về việc Thanh tra chuyên đề phòng, chống lãng phí trong quản lý sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thanh tra tỉnh yêu cầu Nhà trường thực hiện giảm trừ trong thanh toán, nghiệm thu số tiền 81.795.158 đồng đối với gói thầu xây dựng thuộc Dự án Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng hệ thống thực hành tích hợp trường Cao đẳng Sơn La, do Dự toán tính sai khối lượng định mức.

Hiện tại, Trường Cao đẳng Sơn La đang thực hiện phối hợp với các nhà thầu để thực hiện theo đúng Kết luận của Thanh tra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Vốn sự nghiệp

- Tổng số vốn sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án năm 2025: **11.725 triệu đồng** (Bao gồm nguồn vốn năm 2022, 2023, 2024 chuyển nguồn sang năm 2025). Trong đó: NSTW: 11.700 triệu đồng; NSDP đối ứng 25 triệu đồng.

Cụ thể:

+ Nguồn vốn năm 2022, 2023, 2024 chuyển nguồn sang năm 2025: 3.382 triệu đồng (NSTW: 3.357 triệu đồng; NSDP đối ứng 25 triệu đồng).

+ Nguồn vốn giao năm 2025: 8.343 triệu đồng (NSTW: 8.343 triệu đồng; NSDP đối ứng 0 triệu đồng).

- Kết quả thực hiện cụ thể:

Với kinh phí được giao Nhà trường triển khai thực hiện 03 gói thầu bao gồm: 02 gói thầu mua sắm, 01 gói thầu sửa chữa công trình.

Đến thời điểm báo cáo, đã hoàn thành 02 gói thầu với tổng giá trị nghiệm thu: 8.240 triệu đồng; 01 gói thầu mua sắm đang triển khai thực hiện. Khối lượng hoàn thành hiện tại đạt khoảng 65% tổng vốn được giao, dự kiến hoàn trong tháng 12/2025.

- Kết quả giải ngân:

Tính đến thời điểm báo cáo, đã thực hiện giải ngân được 4.306 triệu đồng, dự kiến giải ngân hết tháng 11/2025 đạt: 8.061 triệu đồng.

Ước khả năng giải ngân đến 31/12/2025: **11.600 triệu đồng.**

(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)

2. Vốn đầu tư

- Tổng số vốn đầu tư thực hiện Tiểu dự án giao năm 2025: **30.740 triệu đồng** (*nguồn vốn năm 2022, 2023, 2024 chuyển nguồn sang năm 2025*). Trong đó: NSTW: 27.910 triệu đồng; NSDP đối ứng 2.830 triệu đồng.

Cụ thể:

+ Nguồn vốn năm 2022, 2023, 2024 chuyển nguồn sang năm 2025: 13.930 triệu đồng (NSTW: 13.930 triệu đồng; NSDP đối ứng 0 triệu đồng).

+ Nguồn vốn giao năm 2025: 16.810 triệu đồng (NSTW: 13.980 triệu đồng; NSDP đối ứng 2.830 triệu đồng).

- Kết quả thực hiện cụ thể:

+ Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn - Trường Cao đẳng Sơn La. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc phê duyệt dự án Đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn - Trường Cao đẳng Sơn La. Ngày 01/8/2023, dự án được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND; Được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Khối lượng hoàn thành hiện tại đạt khoảng 96% khối lượng công trình, Dự án. Theo kế hoạch, dự kiến tháng 11/2025 nghiệm thu khối lượng hoàn thành khối lượng công việc; tháng 12/2025, công trình sẽ hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện thanh quyết toán Dự án.

+ Dự án đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống thực hành tích hợp, Trường Cao đẳng Sơn La. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Ngày 10/12/2024, dự án được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2629/QĐ-UBND; Tháng 4/2025, đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp; đồng thời tạm ứng giá trị theo Hợp đồng và bàn giao mặt bằng thi công; Tháng 6/2025, nghiệm thu khối lượng hoàn thành thi công xây dựng lần 1; Tháng 9/2025, nghiệm thu khối lượng hoàn thành thi công xây dựng lần 2.

Khối lượng hoàn thành hiện tại đạt khoảng 90% khối lượng công trình, Dự án. Dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 12/2025.

- Kết quả giải ngân: Tính đến thời điểm báo cáo, đã thực hiện giải ngân được 20.305 triệu đồng.

Ước khả năng giải ngân đến 31/12/2025: **30.740 triệu đồng.**

(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai dự án, kế hoạch giải ngân đã được phê duyệt.

- Đã thực hiện tốt đôn đốc các nhà thầu triển khai đảm bảo đúng quy định; đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra.

- Tỷ lệ giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra, đến hết tháng 11: giải ngân đạt 67% tổng vốn được giao.

2. Tồn tại, hạn chế: Không.

3. Khó khăn, vướng mắc.

Do không có khả năng giải ngân toàn bộ vốn được giao, Trường Cao đẳng Sơn La đề nghị điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 (*bao gồm cả vốn chưa phân bổ*) là 3.371 triệu đồng.

+ Phần vốn đã được phân bổ thực hiện dự án đề nghị nộp trả thu hồi về NSTW: 2.000 triệu đồng;

+ Phần vốn trung hạn còn lại không đề xuất phân bổ sung do không có nhu cầu sử dụng: 1.371 triệu đồng.

Lý do điều chỉnh: Vốn giao đã bao gồm kinh phí dự phòng, dự án thực hiện trong giai đoạn không sử dụng đến kinh phí này; Trong giai đoạn thực hiện dự án, Thuế VAT được giảm 2% (từ 10% xuống 8%), do đó vốn giao cho dự án dư, không có khả năng giải ngân.

Kế hoạch vốn giai đoạn và năm 2025 đã được UBND tỉnh điều chỉnh tại Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 12/11/2025.

Trên đây là báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 11 tháng năm 2025. Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đảng ủy nhà trường;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu VT, KHTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Thắng